

DSL Ausbau Bad Saarow Update Februar 2019

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 04. Februar 2019 um 08:49 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 16. Februar 2019 um 00:30 Uhr

Hallo liebe Gemeinde Bad Saarow, hier der aktuellste Stand zum DSL Ausbau in Bad Saarow und Umgebung.

..... Nachtrag 16.02.2019

1. P776 An den Rehwiesen: hier fehlt nur noch der Stromanschluss, Fertigstellung ca. Mitte 2.Quartal 2019.

2. P746: Plantanenstr.: hier muss neben dem Strom auch noch Tiefbau erfolgen, Fertigstellung Ende 2. Quartal 2019

Am Dachsberg:

--> hier muss noch das Glasfaser -Hauptkabel verlegt werden, derzeit schwierig, da Gf. nur bis +5 Grad verlegt werden kann, Fertigstellungstermin: 2. Quartal 2019

Am Lärchengrund.

--> bereits buchbar, falls Häuser aber noch gar keinen Telefonanschluss haben, bitte Kontakt zum Bauherren-Service (0800-330 1903) aufnehmen für Erstversorgung

derzeit etwas längere Wartezeit (ca. 6 Monate) ab Anmeldung Bauherren-Service bis zur fertigen Einschaltung, da im 1. Hj. 2019 sehr viele Neubauvorhaben von Investoren parallel ans

DSL Ausbau Bad Saarow Update Februar 2019

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 04. Februar 2019 um 08:49 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 16. Februar 2019 um 00:30 Uhr

Netz gehen

Friedrich-Engels-Damm:

--> hier muss noch das Glasfaser -Hauptkabel verlegt werden, derzeit schwierig, da Gf. nur bis +5 Grad verlegt werden kann, Fertigstellungstermin: 2. Quartal 2019

Silberberg:

--> hier steht der Schaltschrank, aber es fehlt die Stromzuführung vom Stromlieferanten, zusätzlich müssen Kupferkabel zu einigen Häusern ersetzt werden, da alte Kabel unbrauchbar, daher

Fertigstellungstermin Ende 2. Quartal 2019

Alt Golm, Neu Golm, Kolpin:

--> derzeit in Arbeit, Fertigstellung: im 2. Quartal 2019

DSL Ausbau Bad Saarow Update Februar 2019

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 04. Februar 2019 um 08:49 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 16. Februar 2019 um 00:30 Uhr
